

## EGENKONTROLL

Fylls i och skickas till Idé Flooring senast en månad efter utförd Condrybehandling.

**Beställare:** ..... **Datum:** .....

**Entreprenör :** ..... **Objekt:** .....

### Nyproduktion

Mellan bjälklag

Platta på mark

Golvyta (m<sup>2</sup>): ..... Temperatur golvyta: ..... Temperatur luft: .....

Fuktprov utförd av\*: ..... \* Bifoga fuktprovprotokoll

Bortslipning av betonghud utförd? Ja Nej

Betongen ren från spill av färg och väggspackel? Ja Nej

Har ytan dammsugits inför behandlingen? Ja Nej

### Befintlig byggnad

Mellan bjälklag

Platta på mark

Golvyta (m<sup>2</sup>): ..... Temperatur golvyta: ..... Temperatur luft: .....

Fuktprov utförd av\*: ..... \* Bifoga fuktprovprotokoll

Diamantslipning och rengöring av ytan utförd? Ja Nej

Synliga sprickor? Ja Nej Åtgärd: .....

Har ytan dammsugits inför behandlingen? Ja Nej

### Condry NT 50 behandling

Batch nr: .....

Vattning gjord: Ja Nej

Condry NT 50 åtgång: .....

Synliga blåsor\*? Ja \*Bifoga bilder Nej

Torktid: .....

Övriga åtgärder : .....

.....

